

STOCKHOLM 2020-03-03

Bygget av kv. Banken under veckorna 10-12

Arbetet med att resa stommen som består av bjälklag (det som blir golv och tak i husen) och fasadväggar för alla husen fortsätter. När vi reser stommen innebär det mer trafik i området med lastbilar som kommer med de färdiga betongelement som lyfts på plats. Här berättar vi kort vad som sker under de kommande tre veckorna.

Vecka 10

Hus 1: Vi arbetar vidare med grunden och den här veckan börjar även installationsarbeten.

Hus 2: Här pågår installationsarbeten för entréplanet (plan 10) samt isolering av grunden.

Hus 3: Nu reser vi stommen för entréplanet (plan 10)

Hus 4: Vi isolerar runt huset och när det är klart återfyller vi med singel upp till marknivån.

Vecka 11

Hus 1: Den här veckan gjuts plan 09 som är planet under entréplanet (plan 10).

Hus 2: Markarbeten pågår.

Hus 3: Installationsarbeten och armering görs klart.

Hus 4: Markarbeten pågår.

Vecka 12

Hus 1: Stommen kommer upp för plan 09 (våningen under entrén).

Hus 2: Markarbeten pågår.

Hus 3: Gjutning av våningen under entréplanet sker.

Hus 4: Även den här veckan pågår flera markarbeten.

Med vänlig hälsning
Familjebostäder

