

# Information



STOCKHOLM 2020-04-21

## Bygget av kv. Banken under vecka 17-19

*Arbetet med att resa stommen som består av bjälklag (det som blir golv och tak i husen) och fasadväggar för alla husen fortsätter. Samtidigt som gjutningar pågår för de olika husen. När vi reser stommen innebär det mer trafik i området med lastbilar som kommer med de färdiga betongelement som lyfts på plats. Här berättar vi kort vad som sker under de kommande veckorna.*

### Vecka 17

**Hus 1:** Gjutning av våning 1 och väggar monteras för våning 2.

**Hus 2:** Installationer ledningar och rör läggs i golv och väggar för första våningen.

**Hus 3:** Balkonger monteras på våning 2. I övrigt pågår installationer av ledningar och rör på samma våning.

**Hus 4:** Inget arbete pågår

**Markarbeten:** Vi lägger ner rör för vatten och avlopp, schaktar för dagvattenmagasin och ledning mellan hus 3-4.



### Vecka 18

**Hus 1:** Montage av bjälklag och trappor till våning två.

**Hus 2:** Installationsarbeten pågår på första våningen.

**Hus 3:** Installationsarbeten och gjutning av andra våningen.

**Hus 4:** Inget arbete pågår

**Markarbeten:** Murar byggs och arbetet med vatten och avlopp fortsätter.

### Vecka 19

**Hus 1:** Installationsarbeten och gjutning sker på andra våningen.

**Hus 2:** Inget arbete pågår

**Hus 3:** Montage bjälklag samt installationsarbeten pågår på andra våningen.

**Hus 4:** Montage av väggar för våning 1.

Med vänlig hälsning  
Familjebostäder