

Information



STOCKHOLM 2019-12-02

Bygget av kv. Banken under december

Det har sprängts och låtit en hel del om bygget av 99 hyresrätter i kvarteret Banken. Sprängningarna är nu över och vi håller på med grundläggningen av husen. Här berättar vi vad som sker under de kommande tre veckorna.

Vecka 49

Nu pågår grundarbeten för hus ett (närmast tunnelbanan) till fyra. För hus ett pågår dränering och vi lägger på singel för att förbereda marken för att gjuta grundplattan (bottenplattan som huset byggs på). Vid hus två och tre pågår grundarbeten. För hus fyra pågår arbeten med att skapa ett vattenfördröjningsmagasin som ska ta om hand om regnvatten vid kraftiga regn. Här har vi också påbörjat arbetet med att resa stommen. Det är själva betongskelettet som huset är byggt av, dessa delar kommer färdiga på lastbil och lyfts på plats med kran. Lyftkranen monteras under måndag och tisdag vilket ger kvällsarbete fram till kl 22.00. Arbetet med att dra fram fjärrvärme som Exergi har gjort blir klart under veckan och därefter tar Stokab arbetet vidare med att dra fram ledningar för fiber.

Vecka 50

Grundarbeten fortsätter med marken och gjutning av grundplattan för hus ett. För hus två pågår förberedelser inför arbetet med att montera stommen och för hus tre monteras stommen. Kring hus fyra arbetar vi med att skapa stödmurar och återfyller med grus och jord.

Vecka 51

För hus ett gjuts grundplattan denna vecka. För hus två monteras stommen. För hus tre sker arbeten med installationer i bjäklag. Nu genomförs arbeten med vattenfördröjningsmagasinen och nedläggning av vatten och avlopp till alla hus. Dessa arbeten sker mellan hus två till fyra.

Med vänlig hälsning
Familjebostäder